

Calciumsulfat-Estriche – Aufheizprotokoll

Anhang 1

Auftraggeber: _____
 Baustelle: _____
 Bauteil/Stockwerk/Raum: _____

 Estricheinbau am: _____
 Inbetriebnahme Heizung am: _____

Sollwerte:

Normales Heizsystem > 45 ° C:

1. Tag	25° C	aufheizen ab 8. Einbautag
2. Tag	30° C	aufheizen
3. Tag	35° C	aufheizen
4. Tag	40° C	aufheizen
5. Tag	45° C	aufheizen
6. Tag	50° C	aufheizen
7. Tag – ?	50° C	trockenheizen auf 50° C

Absenken **(nach Erreichen der Verlegereife)**

1. Tag	40° C	absenken
2. Tag	30° C	absenken
3. Tag	20° C	absenken

Istwerte:

Datum:	Temperatur	Bemerkung
	20°	aufheizen ab 8. Einbautag
	25°	Aufheizen
	30°	Aufheizen
	35°	Aufheizen
	40°	Aufheizen
	45°	Aufheizen
	50°	Aufheizen
	50°	Trockenheizen
	40°	Absenken (nach Erreichen der Verlegereife)
	30°	Absenken
	20°	Absenken

Ort/Datum:

Unterschrift:

Name Firma:

