

### Zement-Estriche – Aufheizprotokoll

#### Anhang 1

Auftraggeber: \_\_\_\_\_  
 Baustelle: \_\_\_\_\_  
 Bauteil/Stockwerk/Raum: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Estricheinbau am: \_\_\_\_\_  
 Inbetriebnahme Heizung am: \_\_\_\_\_

**Sollwerte:**

Normales Heizsystem > 45° C:

1. Tag	25° C	aufheizen ab 22. Einbautag
2. Tag	30° C	aufheizen
3. Tag	35° C	aufheizen
4. Tag	40° C	auheizen
5. Tag	45° C	aufheizen
6. Tag	50° C	aufheizen
7. Tag – ?	50° C	trockenheizen auf 50° C

Absenken (nach Erreichen der Verlegereife)

1. Tag	40° C	absenken
2. Tag	30° C	absenken
3. Tag	20° C	absenken

**Istwerte:**

Datum:	Temperatur	Bemerkung
	20°	Bis Aufheizen 21 Tage
	25°	Aufheizen ab 22. Einbautag
	30°	Auheizen
	35°	Aufheizen
	40°	Aufheizen
	45°	Aufheizen
	50°	Aufheizen
	50°	Trockenheizen
	40°	Absenken (n.Erreichen d.Verlegereife)
	30°	Absenken
	20°	Absenken

Ort/Datum:

Unterschrift:

Name Firma:

