

Calciumsulfatestrich CA – Aufheizprotokoll

Anhang 1

Auftraggeber: _____
Baustelle: _____
Bauteil/Stockwerk/Raum: _____
Estricheinbau am: _____
Inbetriebnahme Heizung am: _____

SOLLWERTE:

Normales Heizsystem > 45° C:	1.–7. Tag	Vorlauftemperatur max. 20° C		
	8. Tag	25° C	aufheizen	
	9. Tag	30° C	aufheizen	
	10. Tag	35° C	aufheizen	
	11. Tag	40° C	aufheizen	
	12. Tag	45° C	aufheizen	
	13. Tag	50° C	aufheizen	
	14. Tag – ?	50° C	trockenheizen auf 50° C	
	Absenken:	1. Tag	40° C	absenken
	(nach Erreichen der Verlegereife)	2. Tag	30° C	absenken
		3. Tag	20° C	absenken

ISTWERTE:

Datum:	Temperatur	Bemerkung
	20°	Bis Aufheizen 7 Tage
	25°	Aufheizen ab 8. Einbautag
	30°	Aufheizen
	35°	Aufheizen
	40°	Aufheizen
	45°	Aufheizen
	50°	Aufheizen
	50°	Trockenheizen (halten bis Verlegereife erreicht)
	40°	Absenken
	30°	Absenken
	20°	Absenken

Ort/Datum:

Unterschrift:

Name Firma:

