

## Zementestrich CT – Aufheizprotokoll

### Anhang 1

Auftraggeber: \_\_\_\_\_  
Baustelle: \_\_\_\_\_  
Bauteil/Stockwerk/Raum: \_\_\_\_\_  
Estricheinbau am: \_\_\_\_\_  
Inbetriebnahme Heizung am: \_\_\_\_\_

#### SOLLWERTE:

<b>Normales Heizsystem &gt; 45° C:</b>	1.–20. Tag	<b>Vorlauftemperatur max. 20° C</b>	
	21. Tag	25° C	aufheizen
	22. Tag	30° C	aufheizen
	23. Tag	35° C	aufheizen
	24. Tag	40° C	aufheizen
	25. Tag	45° C	aufheizen
	26. Tag	50° C	aufheizen
	27. Tag – ?	50° C	trockenheizen auf 50° C
<b>Absenken:</b> (nach Erreichen der Verlegereife)	1. Tag	40° C	absenken
	2. Tag	30° C	absenken
	3. Tag	20° C	absenken

#### ISTWERTE:

Datum:	Temperatur	Bemerkung
	20°	Bis Aufheizen 20 Tage
	25°	Aufheizen ab 21. Einbautag
	30°	Aufheizen
	35°	Aufheizen
	40°	Aufheizen
	45°	Aufheizen
	50°	Aufheizen
	50°	Trockenheizen (halten bis Verlegereife erreicht)
	40°	Absenken
	30°	Absenken
	20°	Absenken

Ort/Datum:

Unterschrift:

Name Firma:

